

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุด แอ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจิตอาสา	๑๐๐,๐๐๐		√		๑๓,๖๕๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	√			๒๔๐,๘๘๒	สำนักปลัด	
๔	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมฯ เป็นค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐	√			๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๒๕,๐๐๐	√			๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	√			๑๒,๘๒๕	กองคลัง	

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐		√		๒๘,๔๔๘	สำนักปลัด	

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๑๐๐,๐๐๐		√		๑๘๑,๘๑๔.๘๐	สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็ก ศพด.	๔๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	ปิด ศพด. เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-๑๙
๓	เงินอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลพู่แค เป็นค่าอาหารกลางวัน	๒,๒๐๐,๐๐๐		√		๑,๐๒๒,๗๐๐	สำนักปลัด	

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๕๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๓๐,๐๐๐	√			๓๐,๐๐๐	อ.เฉลิมฯ	
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในตำบลพุดแค	๒๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมฯ เพื่อเป็นค่าจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูหรืออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	๔๐,๐๐๐	√			๔๐,๐๐๐	อ.เฉลิมฯ	

๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้าง บ้านนายกิ แยกซ้าย หมู่ ๑	๔๐๓,๐๐๐			√		กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยสมาน แม่นบุตร หมู่ ๖	๓๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายกลุ่มบ้านนางศรีมาลา หมู่ ๙	๓๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายคันคลอง กลุ่มบ้าน นางสำเนียง ฟุ้งเฟื่อง หมู่ ๔	๔๑๘,๐๐๐			√		กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนายสำเนียง หมู่ ๑๐ - เขตหมู่ ๗	๓๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย MCON (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลุ่มบ้าน นายพยุง ทองอยู่ หมู่ที่ ๕	๔๐๖,๐๐๐			√		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเข้าฝาย มข.๒๕๒๗ หมู่ ๘	๓๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสองชั้น (Double Surface Treatment) สายกลุ่มบ้านนายสำเนียง ศรีวิชัย หมู่ ๗	๓๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	

๑.๙ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก บ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก บ้านนายบุญจันทร์ หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐			√		กองช่าง	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	

๑.๑๐ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		√		๒,๖๘๙,๗๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐		√		๕๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐		√		๒,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลพุดแค	๖๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๕๐,๐๐๐	√			๔๙๑,๙๔๐	สำนักปลัด	